

その他、現場で創意工夫している対策や効果が高かった対策

熱中症対策 日除け仮設施設

事例



概要

区分

建築

職種

全種

作業所の特殊状況として、熱中症対策としての仮設コンテナハウスの設置が発注者より断られ、また、作業員休憩室までの距離が遠かったため、日除け及びスポットクーラーを設置する程度の簡易施設を協議により許可を得て、外部足場の一角を利用して設けた。

効果

一時的な暑熱に対する避難所として活用できた。また、クーラーボックスに入れた熱中症対策飲料での水分等補給により熱中症防止対策を行った。