

その他、現場で創意工夫している対策や効果が高かった対策

大型現場における朝礼広場の暑熱対策

事例



概要

区分

建築

職種

全種

新築建物の足場と安全掲示板の下地をメッセンジャーワイヤで繋ぎ、スライド式の遮熱シートを張り巡らし、それぞれのワイヤー間に既製品の散水機器を設置し、日中ミストを噴霧させた。

効果

新築5階建共同住宅が5棟ある現場であったため、躯体時から作業員数が多かった。全作業員が朝礼時より快適に体操・朝礼を行い作業に従事できるように工夫を施した。概ね好評であった。